



Bilaga B: Checklista för SBA-kontroll räddningshiss

Lista för kontroll av räddningshiss som utförs av fastighetsägare vid systematiskt brandskyddsarbete. Listan bygger på Svenska Brandskyddsföreningens handbok *Brandskydd - Hissar* som är framtagen i samarbete med hissbranschen.

| Datum: | Signatur: | Ok | Brist | |
|--------|---|--|-------|--|
| 1.1 | Allmänt | Det finns en trekants-/nödöppningsnyckel med passande längd i hisskorg (om höjd till tak i korg >2,2 m) | | |
| 1.2 | | Det finns en symbol för brandkörning vid brandmanstablån | | |
| 1.3 | | Våningsvisaren i entréplanet, som är evakueringsplanet, fungerar | | |
| 1.4 | | Stegen är åtkomlig från insidan korgen | | |
| 1.5 | | Brandskyddet på alla schaktdörrar är intakt (inga skador) | | |
| 1.6 | | Övertrycksventilering (i förekommande fall) fungerar som avsett | | |
| 1.7 | | Dörr(ar) till brandsluss framför räddningshiss går igen och hålls stängda med fallkolv i slutbleck. Provas tillsammans med 1.6 | | |
| 1.8 | | De brandtekniska systemen fungerar tillsammans. Provas genom att räddningshissen körs samtidigt som 1.6 kontrolleras | | |
| 2.1 | Vid aktivering av Fas 1 med trekantsnyckel: | - framgår det att hissen övergått i läge "Brand" | | |
| 2.2 | | - kör hissen till evakueringsplanet och ställer sig med öppna dörrar | | |
| 2.3 | | - avaktiveras fotocellridån | | |
| 2.4 | | - tänds schaktlyset automatiskt | | |
| 2.5 | | - startar samtalskommunikation mellan korg och brandmanstablå automatiskt | | |
| 3.1 | Vid aktivering av Fas 2 med ALIV-nyckel: | - accepteras enbart en destination i taget (ny destination tar bort föregående) | | |
| 3.2 | | - konstant tryck på korgens destinationsknapp eller dörrstängningsknapp ska stänga dörren. | | |
| 3.3 | | - betjänar hissen alla våningsplan i byggnaden (stickprov) | | |
| 3.4 | | - stannar hissen vid planet med stängd dörr | | |
| 3.5 | | - kan dörröppning bara göras med dörröppningsknapp, dörrstängning bara med dörrstängningsknapp | | |
| 3.6 | | - stängs dörrarna automatiskt om man släpper dörröppningsknappen innan helt öppna dörrar | | |
| 3.7 | | - kan hissen inte köras om taklucka eller stegskåp är öppet | | |
| 4.1 | Avslut | Automatisk omkoppling till sekundär strömkälla utan trafikstörning när primära strömmen bryts | | |
| 4.2 | | Hissen återgår till normal drift när brandkörningen inaktiveras | | |
| 4.3 | | Övriga anmärkningar noteras | | |